

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
Item - Descrição	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.790,98	5.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,98		
			100,00					100,00		
2	RUA COBERTA									
2.1	FUNDAÇÕES	R\$ 29.090,24	0,00	29.090,24	0,00	0,00	0,00	29.090,24		
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2.2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 215.333,49	0,00	0,00	71.777,83	71.777,83	71.777,83	215.333,49		
			0,00	0,00	33,34	33,33	33,33	100,00		
2.3	INSTALAÇÕES PLUVIAS	R\$ 2.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,47	2.900,47		
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
2.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 10.055,41	0,00	0,00	0,00	5.027,71	5.027,71	10.055,41		
			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00		
2.5	PINTURA	R\$ 5.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,50	5.058,50		
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3.	PALCO E CAMARIM	R\$ 63.647,51	12.729,50	12.729,50	12.729,50	12.729,50	12.729,50	63.647,51		
			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00		
4.	PASSEIOS	R\$ 32.305,71	0,00	0,00	0,00	16.152,86	16.152,86	32.305,71		
						50,00	50,00	100,00		
5.	MOBILIARIO	R\$ 7.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,26	7.759,26		
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
.6	PROJETOS e ACOMPANHAMENTO OBRA	R\$ 19.850,00	6.018,52	3.457,87	3.457,87	3.457,87	3.457,87	19.850,00		
			30,32	17,42	17,42	17,42	17,42	100,00		
.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,89	2.510,89		
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	TOTAL	R\$ 394.302,46	24.539,00	45.277,61	87.965,20	109.145,76	127.374,88	394.302,46		
			6,22	11,48	22,31	27,68	32,30	100,00		