

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
Item - Descrição	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL			
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.341,70	5.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,70			
		100,00					100,00			
2 FUNDAÇÕES	R\$ 15.997,62	15.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,62			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 191.426,12	0,00	47.856,53	47.856,53	47.856,53	47.856,53	191.426,12			
		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00			
4 INSTALAÇÕES PLUVIAS	R\$ 12.234,57	0,00	0,00	4.078,19	4.078,19	4.078,19	12.234,57			
		0,00	0,00	33,33	33,33	33,34	100,00			
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 9.953,95	0,00	0,00	0,00	4.976,98	4.976,98	9.953,95			
		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00			
6 PROJETOS e ACOMPANHAMENTO OBRA	R\$ 13.857,95	4.201,73	2.414,05	2.414,05	2.414,05	2.414,05	13.857,95			
		30,32	17,42	17,42	17,42	17,42	100,00			
7 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,60	1.560,60			
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
TOTAL	R\$ 250.372,51	25.541,05	50.270,59	54.348,78	59.325,75	60.886,35	250.372,51			
		10,20	20,08	21,71	23,69	24,32	100,00			